



Įvykdyti projektai:

• ISPA projektas

2000-2008 m. bendrovė įgyvendino ISPA iš dalies finansuojamą projektą Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 "Vilniaus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcija ir plėtra", kurio vertė siekė per 40 mln. eurų (138,112 mln. litų). Europos Sąjungos ISPA fondas (Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas) - tai valstybių, Europos Sąjungos narių, finansinė parama šalims kandidatėms, pasirengti stojimui į Europos Sąjungą, aplinkosaugos ir transporto srityje 2000 - 2006 metams.

Projekto finansavimas:

- Europos Sąjungos ISPA fondas – 20 mln. eurų (69,056 mln. litų) dotacija - 50 proc. projekto vertės;
- Europos investicijų banko paskola – 12 mln. eurų (41,434 mln. litų) - 30 proc. projekto vertės;
- Valstybės biudžetas – 8 mln. eurų - (27,622 mln. litų) - 20 proc. projekto vertės.

2000 m. liepos mėn. Aplinkos ministerija pateikė projekto "Vilniaus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcija ir plėtra" paraišką Europos Sąjungos ISPA fondui, o 2000 m. spalio mėn. ISPA Valdymo komitetas patvirtino minėtą projektą finansavimui. Finansinis memorandumas pasirašytas 2001 gegužės 30 d. Projektas buvo įgyvendinamas dviem etapais.

Projekto įgyvendinimo etapai:

I ETAPAS

- Pirmoji sutartis "Vandentiekio tinklų rekonstrukcija padengiant cemento skiediniu". Sutarties vertė - 11,79 mln. eurų. Darbus 2004 m. spalį - 2007 m. gruodį atliko Vokietijos bendra įmonė "Pipeliners Vilnius". Įgyvendinant sutartį renovuota 49,4 km vandentiekio tinklų.
- Antroji sutartis "Vandentiekio tinklų rekonstrukcija, įvelkant PE vamzdį ir kitais sutvirtinimo metodais bei nuotekų tinklų rekonstrukcija". Projektą, kurio vertė 11,78 mln. eurų, atliko Vokietijos ir Lietuvos įmonių konsorciumas "Meyer & John" bei UAB "Grundolita". Renovuota 23,9 km vandentiekio vamzdynų įvelkant PE vamzdį bei naudojant kitus sutvirtinimo metodus ir 8,9 km nuotekų vamzdynų. Visi vamzdynai renovuoti panaudojant betranšėjes technologijas, išskyrus nuotekų kolektorių Upės g., kur didžioji jo dalis perklota atviru būdu, t.y. atkasant.
- Trečioji sutartis "Vandentiekio vamzdžių keitimas techniniuose koridoriuose". Sutarties vertė - 1,06 mln. eurų. Projektą 2002 m. rugsėjį - 2004 m. kovą įgyvendino UAB "Kamesta". Renovuota 7 km vandentiekio vamzdynų techniniuose koridoriuose. Atlikta 102,37 % darbų už tą pačią sutarties sumą.
- Ketvirtoji sutartis "11 nuotekų siurblinių rekonstrukcija". Sutartį 2003 m. lapkritį - 2005 m. lapkritį įgyvendino UAB "Siemens". Sutarties vertė - 4,77 mln. eurų. Renovuotos Žirmūnų, Studentų, N.Vilnios, Šeškinės, Valakampių, Pluošto, Panerių, Geologų, Kirtimų, Pagirių, Vaidotų nuotekų siurblinės.
- Penktoji sutartis "Gineitiškių vandentiekio ir nuotekų magistralinių tinklų klojimas bei nuotekų siurblinės statyba Liepkalnio gatvėje". Sutartis įgyvendinta 2002 m. lapkritį - 2004 m. lapkritį. Rangovas - UAB "Kamesta". Projekto vertė - 0,88 mln. eurų. Projekto metu pastatytos 2 nuotekų siurblinės (Liepkalnio ir Gineitiškių gatvėse) ir pakloti 3,1 km nuotekų bei 1,66 km vandentiekio tinklų.

II ETAPAS

- Aštuntoji sutartis „Vandentiekio magistralės renovacija nuo Pagirių vandenvietės iki Kirtimų rezervuaro Vilniuje“. Nuo Pagirių vandenvietės iki Kirtimų švaraus vandens rezervuaro renovuoti 9 km vandentiekio magistralės. Darbai įgyvendinti 2006 m. lapkričio mėn. - 2008 m. vasarą. Darbus atliko UAB "Grundolita".
- Devintoji sutartis „Gineitiškių vandentiekio ir nuotekų kvartalinių tinklų klojimas“. Sutarties vertė - 1,5 mln. eurų (be PVM), darbus atliko UAB „Kamesta“. Įgyvendinant sutartį nutiesta 6,2 km vandentiekio ir 6,6 km nuotekų tinklų, pastatyta vandentiekio siurblinė, kurios pajėgumas - 180 m³/val. Taip pat pastatytos 4 nuotekų siurblinės, kurių kiekvienos pajėgumas – po 12,75 m³/val.
- Dešimtoji sutartis „Tarandės vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Šis projekto komponentas perkeltas į „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“.
- Vienuoliktoji sutartis „Bajorų vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Šis projekto komponentas perkeltas į „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“.
- Dvyliktoji sutartis „Riešės vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Darbus atliko UAB "Grundolita" 2005 m. spalį - 2007 m. gruodį. Sutarties vertė - 10,082 mln. eurų. Įgyvendinant sutartį nutiesta 28,6 km vandentiekio ir 32,5 km nuotekų tinklų, pastatytos 8 nuotekų siurblinės.
- Tryliktoji sutartis „Balsių vandentiekio ir nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų klojimas“. Šis projekto komponentas perkeltas į „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“.

Projektas užbaigtas 2008 m. liepos 31 d. Įgyvendinant projektą iš viso renovuota 98,25 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, rekonstruota 11 nuotekų siurblių, pastatyta 15 vandentiekio ir nuotekų siurblių, nutiesta 78,73 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Renovavus vamzdynus ženkliai sumažėjo vandentiekio avarių skaičius, pagerėjo tiekiamo vandens kokybė, sumažėjo elektros energijos sąnaudos, o nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus naujuose rajonuose buvo sumažinta aplinkos tarša, gyventojų namus pasiekia labai geros kokybės požeminis vanduo.

- **Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 „Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse).**
 - Sutartis Nr.2006/31/A/P/LT „**Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėms**“. Sutarties suma - 1 449 385 litai (be PVM), iš kurių 153 514,00 Lt (be PVM) - Švenčionių rajono savivaldybės dalis. Sutartį 2006 - 2008 m. įgyvendino UAB COWI Baltic. Per dvejus metus atliktas Švenčionėlių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonstrukcijos techninis projektas ir pateikti projekto „Švenčionėlių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija“ pirkimo dokumentai.

Rangos sutartis Nr. V/2007/S57 „**Neries upės baseino investicinės programos I etapas. Švenčionių projektas. Švenčionėlių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija**“ Sutarties suma - 4 738 408,39 Lt (be PVM), iš kurių 2 097 359,20 Lt -

Sanglaudos fondas, 1 794 365,43 Lt - LR biudžetas, 423 341,88 Lt - Švenčionių raj. savivaldybė, 423 341,88 Lt - UAB „Vilniaus vandenys“. Rangos darbus 2007-2009 m. atliko UAB "Kamesta". Projekto metu nutiesta 3,725 km naujų ir rekonstruota 1,164 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės.

- Rangos sutartis Nr. V/2007/S47 **„Švenčionėlių miesto nuotekų valyklos statyba“** Projekto vertė – 10 573 010,16 Lt be PVM, iš kurių 6 260 217,73 Lt - Sanglaudos fondas, 4 312 792,43 Lt - LR biudžetas. Rangovas UAB "Statovita" darbus atliko 2007 - 2008 m. Įgyvendinus projektą Švenčionėliuose pastatyti mechaninio, biologinio valymo bei dumblo sausinimo įrenginiai, įrengti aikštelės lauko tinklai, pastatytų įrenginių valdymo ir kontrolės sistema prijungta prie bendro automatinio valdymo ir kontrolės sistemos, esamų slėginių nuotekų ir elektros tinklų. Pastatyta nauja valykla sumažins taršą į Neries upės baseino upių tinklą, kuri patenka su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš baseino teritorijoje esančių gyvenviečių, sumažins dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką.
- Sutartis Nr. 2006/39/A/P/LT „Techninė priežiūra, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėms“ 2006-07-10 pasirašyta su UAB „Statybų techninė priežiūra“ ir UAB „Ekopulsas“. Sutarties suma - 679 000 litų be PVM, iš jų Švenčionių raj. savivaldybės dalis - 153 454 Lt (be PVM).
- Sutartis Nr. 2006/57/A/P/LT „Techninė parama, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms“ pasirašyta 2006-08-29 su VšĮ „NPR“, paslaugų vertė Švenčionių rajone – 132 157 litai be PVM.
- **Projektas 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“.**
- Sutartis Nr. 2006/91/A/V/LT **„Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Bajoruose Vilniaus mieste“**. Projekto vertė - 17 225 442,30 Lt be PVM, iš jų 8 612 721,15 Lt - Sanglaudos fondas, 8 612 721,15 Lt - LR biudžetas. Rangos darbus atliko UAB "Grundolita" 2006-2008 m. Įgyvendinus projektą nutiesta 12,178 km vandentiekio ir 9,128 km nuotekų tinklų. Darbai atlikti Duonos Kalno, Kęsgalių, A. Gelgaudo, Šventeliškių, Vandenio, Chodkevičiaus, S. Neries, Daubų, Sidabro kalno, M. K. Šemetos, Šaulio, Laiškiškių, Eglynlaukio, M. Lietuvio, Gojavietės, Dominiškių ir kt. gatvėse.
- Sutartis Nr. V/2007/V50 **„Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Tarandėje Vilniaus mieste“** Sutartis Nr. V/2007/V50 „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Tarandėje, Vilniaus mieste“ pasirašyta 2007-06-08 ir finansuojama pagal 2004-2006 metų Bendrąjį programavimo dokumentą. Rangovas – ABF „Viti“. Darbų pabaiga – 2010-12-29. Sutarties vertė - 41.448 mln. Lt., be PVM, iš jų: Sanglaudos fondas 22.878.837,77 mln. Lt., be PVM; LR biudžetas 18.569.186,43 mln. Lt., be PVM. Sutarties fiziniai indikatoriai: 29,4 km vandentiekio ir 30,3 km nuotekų tinklų, 11 nuotekų siurblinių ir 1 vandens kėlimo siurblinė.
- *Statybos darbų pažanga:* 2010-12-29 objektas pridotas Valstybinei komisijai, gautas Statybos užbaigimo aktas. Įgyvendinus projektą nutiesta apie 27,342 km vandentiekio ir apie 28,390 km nuotekų tinklų, pastatyta 11 nuotekų siurblinių ir baigiama statyti 1

vandentiekio siurblinė. Šiuo metu skaičiuojamas pranešimų apie defektus laikotarpis, per kurį Rangovas privalo ištaisyti jau užfiksuotus arba naujai atsiradusius defektus, ištaisyti asfalto dangų atstatymo bei gerbūvio defektus.

- Sutartis Nr. V/2007/V61 „**Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Balsiuose, Vilniaus mieste**“ Sutartis Nr. V/2007/V61 „**Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Balsiuose, Vilniaus mieste**“ pasirašyta 2007-06-08 ir finansuojama pagal 2004-2006 metų Bendrąjį programavimo dokumentą. Rangovas - Meyer & John GmbH&Co.KG. Darbų pabaiga – 2010-12-30. Sutarties vertė - 44.511 mln. Lt., be PVM, iš jų: Sanglaudos fondas - 17.615.163,00. Lt., be PVM; LR biudžetas - 18.073.403,00. Lt., be PVM; UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybė dalis - 8.468.000,00 Lt., be PVM; UAB „Vilniaus vandenys“ – 355.044,00 Lt., be PVM. Sutarties fiziniai indikatoriai: 31 km vandentiekio, 29 km nuotekų tinklų ir 10 nuotekų siurblinių.
 - *Statybos darbų pažanga:* 2010-12-30 objektas priduotas Valstybinei komisijai, gautas Statybos užbaigimo aktas. Įgyvendinus projektą nutiesta apie 30,770 km. vandentiekio ir apie 32,493 km. nuotekų tinklų, pastatyta 10 nuotekų siurblinių. Šiuo metu skaičiuojamas pranešimų apie defektus laikotarpis, per kurį Rangovas privalo ištaisyti jau užfiksuotus arba naujai atsiradusius defektus.
 - Sutartis Nr. 2007/108/A/V/LT „**Techninė priežiūra, įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą. Vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai Bajoruose, Balsiuose, Tarandėje Vilniaus mieste**“ 2007-04-11 pasirašyta su UAB „Statybos strategija“ sumai 1 010 000 litų be PVM.
 - Sutartis Nr. 2008/128/A/VM/LT „**Techninė parama Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėms, įgyvendinant Neries upės baseino I investicijų paketo projektą**“ pasirašyta 2008-09-15 su jungtinės veiklos grupe UAB „Arginta“/APVG sumai 790 000 Lt be PVM.
- **Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino investicinės programos I etapas“**

Šio projekto pagrindiniai tikslai – parengti Nemuno upės aukštupio baseino I-ojo investicinio paketo Galimybių studiją bei Paraišką Europos Bendrijai finansuoti studijoje numatytas investicijas iš Sanglaudos fondo.

Nemuno aukštupio baseino projekto teritorija užima 12521 km² plotą ir apima 13-os savivaldybių teritorijas. Visa projekto teritorija užima 19 % visos Lietuvos Respublikos ploto, joje gyvena 24 % visų Lietuvos gyventojų.

Finansavimo proporcija: Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 80 % dotacija, valstybės biudžetas – 20%.

Siekiant nustatyti, ar išvardintiems darbams pakaks investicijų, numatytų Šalčininkų rajono savivaldybės objektams pagal Nemuno aukštupio baseino bendrojo plano investicijų paskirstymą I-ajam projekto įgyvendinimo etapui, konsultantas atliko preliminarinius investicinių poreikių skaičiavimus. Pagal rajono savivaldybės pasiūlytas ir UAB „Vilniaus vandenys“ Šalčininkų cecho atstovais kartu su konsultantu padetalizuotas darbų apimtis I-ajam etapui numatoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šalčininkuose, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų sistemų plėtra Eišiškėse bei vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Jašiūnuose.

○ „Nemuno aukštupio baseino I paketo I etapo Šalčininkų projektas. Šalčininkų nuotekų valyklos rekonstrukcija“

Europos Komisija 2005-12-02 sprendimu CCI 2005/LT/16/C/PE/002 skyrė paramą iš Sanglaudos fondo projektui „Nemuno aukštupio baseino I paketo I etapas“ (projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/002). Pagal 2008-12-01 pasirašytą trišalę funkcijų, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutartį Nr. 2008/GPG/A6/1 minėto projekto komponentui „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ (toliau – projektas) tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys“ Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai deleguotos Perkančiosios organizacijos funkcijos, o UAB „Vilniaus vandenys“ – Galutinio paramos gavėjo ir Užsakovo funkcijos.

Šalčininkų projekto komponento „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ Rangos sutartis Nr. GS (7.38)-329 su UAB „Statovita“ pasirašyta 2009-10-07. Sutarties vertė 10.667.527,50 Lt be PVM, kurią sudaro:

- Sanglaudos fondo dalis – 6.058.378,51 Lt.;
- LR biudžeto dalis – 3.928.347,03 Lt.;
- Užsakovo (paskolos) dalis – 680.801,96 Lt.

Statybos darbų pažanga: 2010-12-15 objektas pridurtas Valstybinei komisijai, gautas Statybos užbaigimo aktas. Įgyvendinus Rangos sutartį yra užtikrinti 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo bei Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymu Nr. D1-515 (Žin., 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473) 24 punktą „Buitinių ir komunalinių nuotekų tvarkymas“ reikalavimai. Atlikti pagrindiniai sutarties darbai: nuotekų valyklos rekonstrukcijos techninio projekto parengimas bei statybos darbai rekonstruoti nuotekų valyklą nustatyta apkrova ir nustatytam išvalymo lygiui. Pagrindiniai nuotekų valyklos apimtys rodikliai: ekvivalentinis gyventojų skaičius - 8400 GE; maksimalus paros debitas – 1800 m³/d.

Vykdomi projektai:

○ Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-035 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“

2010-06-21 LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-749 (2010-04-15 pakeitimas Nr. D1-301) projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir biudžeto lėšų (iš viso 58.520. 000,00 Lt.)

2010-01-08 pasirašyta dvišalė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ finansavimo administravimo sutartis Nr. V/2009/NS/6 (sutartis pakeista 2010-02-04 Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendimu Nr. T1-22). Projekto vertė 61.600.000,00 Lt. (tik tinkamoms išlaidoms finansuoti), projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2013 m.

Projekto partneris – Vilniaus miesto savivaldybė (2009-09-15 Sutartis Nr. 29-85 (1.2.16-AD4), partnerio indėlis – 14,56 mln. Lt. (2009-01-21 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-835).

Projektas skirstomas į šiuos komponentus:

- **„Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statyba Grigiškėse“** – 2010-10-01 pasirašyta Rangos sutartis su UAB „Žemda“, sutarties vertė – 6.453985,09 Lt. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 4,33 km naujų vandentiekio tinklų, 5,51 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. 2011-08-01 dienai atlikta 56 % darbų. Darbų pabaigos data 2011-10-18. (*Objekto tinklų plėtros schema*)
- **„Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija ir statyba Salininkuose“** - šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Įgyvendinus šį projektą bus nutiesta 7,24 km naujų vandentiekio tinklų, 11,16 km naujų nuotekų tinklų, renovuoti apie 0,14 km vandentiekio tinklų, pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės ir 2 nuotekų siurblinės renovuotos. Statybos darbų terminas 12 mėnesių. (*Objekto tinklų plėtros schema*)
- **Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statyba Kairėnuose-Galgiuose** – 2010-10-08 pasirašyta Rangos sutartis su UAB „KRS“ ir partneriu UAB „Hidroterra“ (jungtinė veikla), sutarties vertė – 7.851.549,00 Lt, be PVM. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 5 km naujų vandentiekio tinklų, 7,58 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. 2011-08-01 dienai atlikta 61 % darbų. Darbų pabaigos data 2011-11-08. (*Objekto tinklų plėtros schema*)
- **„Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnio gyvenvietėje“** – 2010-11-05 pasirašyta Rangos sutartis su UAB „Inžineriniai tinklai“. Sutarties vertė - 6.656.108. 55 Lt, be PVM. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 1,61 km naujų vandentiekio tinklų, 10,33 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. 2011-08-01 dienai atlikta 19 % darbų. Darbų pabaigos data 2011-12-17. (*Objekto tinklų plėtros schema*)
- **„Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų“** - 2010-11-29 pasirašyta Rangos sutartis su jungtine veikla Meyer & John GmbH & Co. KG, veikiantis / atstovaujamas per Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas, ir UAB „Požeminės linijos“. Projekto vertė – 8.698.102, 23 Lt, be PVM. Įgyvendinus šį projektą bus nutiesta 4,34 km naujų vandentiekio tinklų, 4,33 km naujų nuotekų tinklų, renovuoti apie 3,72 km vandentiekio tinklų ir 4 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės. 2011-08-01 dienai atlikta 19,59 % darbų. Darbų pabaigos data 2011-12-02. (*Objekto tinklų plėtros schema*)
- **„Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“** - šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 4,37 km naujų vandentiekio tinklų, 4,64

km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės. Statybos darbų terminas 12 mėnesių. *(Objekto tinklų plėtros schema)*

- „Magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Avižienių seniūnijoje (Ažubaliai, Klevinė, Rasteniškės ir Bendoriai)“ - 2011-05-02 pasirašyta Rangos sutartis su jungtinės veiklos grupe AS Merko Ehitus ir UAB „Merko statyba“. Projekto vertė - 5.295.766,52 Lt, be PVM. Įgyvendinus projektą bus nutiesta 5,37 km naujų vandentiekio tinklų, 7,17 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės. Šiuo metu ruošiamas darbo projektas, vyksta paruošiamieji darbai, komplektuojamos medžiagos. Darbų pabaigos data 2012-06-08. *(Objekto tinklų plėtros schema)*
 - „Grigiškių ir Salininkų vandenviečių rekonstrukcija“ - šiuo metu vyksta vertinimo procedūros. Įgyvendinus projektą bus išgręžti 4 nauji gręžiniai, rekonstruoti Salininkų vandens gerinimo įrenginiai bei antro kėlimo siurblinė, pastatyta nauja nuotekų siurblinė. Statybos darbų terminas 12 mėnesių.
 - Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ techninė priežiūra ir administravimas - paslaugų sutartis pasirašyta su UAB „Sweco Lietuva“. Sutarties vertė – 650.000,00 Lt. be PVM.
 - Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ viešinimo paslaugos - Paslaugų sutartis pasirašyta su UAB „NPR“. Sutarties vertė – 100.000,00 Lt, be PVM
- **Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021 „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“**

2008-09-29 pasirašyta rangos sutartis „Dumblo apdorojimo įrenginiai Vilniaus nuotekų valykloje“ su Vilniaus miesto savivaldybe, UAB „Vilniaus vandenys“ ir konsorciumo WTE Wassertechnik GmbH/CAMBI AS. Projekto tikslas – sutvarkyti Vilniaus regione susidarantį nuotekų dumblą, įgyvendinti ES direktyvos dėl nuotekų dumblo 86/278/EEB reikalavimus. Tikslinė grupė – Vilniaus miesto ir rajono gyventojai. Projekto vertė pagal Rangos sutartį - 171,45 mln. Lt. (Sanglaudos fondo ir LR biudžeto dalis – 105,65 mln. Lt). Projekto pabaiga 2013 m.

Įgyvendinus projektą, Vilniaus nuotekų valykloje bus įdiegti tankinimo, dumblo priėmimo iš kitų valyklų, terminės hidrolizės, pūdymo, dumblo sausinimo bei džiovinimo įrenginiai. Taip pat bus sumontuota ir paleista papildoma technika – grotos, antriniai sėsdintuvai, grandikliai, smėlio plovimo įrenginiai.

Projekto komponentai:

- **Techninė priežiūra ir administravimas, įgyvendinant projektą „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“:** paslaugų sutartis su UAB „Projektų centras“ pasirašyta 2011-02-19, sutarties vertė – 0,440 mln Lt. be PVM.
- **Projekto „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ viešinimo paslaugos:** paslaugų sutartis su UAB „PIAR“ pasirašyta 2011-02-17, sutarties vertė – 0,0347 mln. Lt. be PVM

Statybos darbų pažanga: Iš viso atlikta 72,8 % (iš viso 113,441 mln. Lt. be PVM) darbų nuo statybos darbų pradžios.

Projekto nauda:

Sumažės aplinkos tarša:

- dumblo apdorojimo procesai vyks uždaroje sistemoje,
- bus įdiegti oro valymo įrenginiai dumblo džiovinimo linijoje ir kitos oro taršos prevencinės priemonės,

- iš dumblo laikino saugojimo aikštelių nebesklis dumblo kvapas, Pagerės galutinio produkto kokybė:
- dumblo granulės bus praktiškai bekvapė medžiaga,
- dumblo granulės bus iškart transportuojamos į džiovinto dumblo talpas ir laikomos sandariai,

Pūdamą dumblą bus išgaunamos biodujos, kurios bus panaudotos elektros energijos bei šiluminės energijos gamybai:

- ~ 16 mln. kW elektros energijos per metus,
- ~ 19 mln. kW šiluminės energijos per metus,
 - Pagaminta energija bus naudojama valyklos gamybinėms reikmėms,
 - Galutinio produkto drėgnumas - tik 10 %
 - Dumblą bus galima panaudoti kaip kurą, žemės ūkyje, komunalinio ūkio tvarkymui, karjerų rekultivacijai ir kt.

○ **Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-042 „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“**

2010-06-21 LR Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-557 projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir biudžeto lėšų (iš viso 3.040.920,00 Lt). Projekto vertė 3,378 mln. Lt. be PVM, projektą planuojama baigti iki 2013 m. Projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė.

Projekto komponentai:

- **Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“** – darbų sutartis su UAB „Statva“ pasirašyta 2010-11-29, sutarties vertė – 1.789.643,13 Lt. be PVM. Pagrindiniai objekto darbai:
 - parengti dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Pliauškių kaime, Švenčionių rajone, techninį darbo projektą;
 - gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę (dumblo kiekis – 3462 t), kurioje būtų išskirtos: kompostavimo zona, struktūrinės medžiagos laikymo zona, komposto brandinimo zona. Šiuo metu Rangovas, gavęs statybos leidimą, atlieka darbus objekte, iš viso atlikta 60,5 % darbų nuo statybos darbų pradžios.
- **Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas** – atskiroms pirkimo dalims („žaliųjų“ atliekų smulkintuvas, krautuvas, komposto vartytuvas, būgninis sijotuvas) pasirašytos trys įrangos tiekimo sutartys su UAB „RB Baltik“, uAB „Keluva“ ir UAB „Oksata“.
- **Techninės priežiūros, administravimo, viešinimo ir ekspertizės paslaugos, įgyvendinant projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ - paslaugų sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ (jungtinė veikla su VšĮ „NPR“ ir UAB „Evikta“)** pasirašyta 2011-01-31, sutarties vertė – 96.000,00 Lt. be PVM.

○ **Projektas „Neries upės baseino investicinės programos II-asis etapas“**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-01 įsakymu Nr. D1-964 patvirtintu Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašu Nr. 02 į valstybės projektų sąrašą įtraukti šeši projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ komponentai:

- „Nuotekų tinklų įrengimas Naujojoje Vilnioje“
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų Pelėdos g., Biliūno g. Antavilių gyv. Vilniaus mieste“;

- „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Tiškevičiaus g., Speigo g., Jaunystės g., Daniliškių gyv. Vilniaus mieste“;
- „Vandentiekio tinklų renovacija ir naujų vandentiekio tinklų statyba Kuprioniškėse“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklai SB „Šeškinė“, Šeškinės sen.“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnyje (Džiaugsmo g. gyvenamųjų namų kvartalas)“;

UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją prašydami pakoreguoti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ komponentų sąrašą tokia seka:

- „Nuotekų tinklų įrengimas **Naujojoje Vilnioje**“ („Vilnios pagr. m-la Palydovo g. 29a, J. J. Kraševskio vid. m-la Rugiagėlių g. 15, UAB „Loro dizainas“ Šiaurės g. 37) ir „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra **Kairėnuose** (Gailių g., Lubinų g., Asiūklių g., Gubojų g., Meldų g.)“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Tiškevičiaus g., Speigo g., Vėsos g., Guobų g., Jaunystės g. **Daniliškių gyv.** Vilniaus mieste, vandens gerinimo įrenginių statyba, nuotekų tinklų pajungimas į Greičiūno gatvę ir esamų valymo įrenginių panaikinimas“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba **Pavilnyje** (Džiaugsmo g. gyvenamųjų namų kvartalas ir vandentiekio ir nuotekų tinklai Taugotiškių, S. Šilingio, V. Mirono, M. Krupavičiaus, Bogušių, Versmių, Vandens gatvėse)“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklai **Antavilių g.**, Lazdynų pelėdos g., Biliūno g. Antavilių gyv. Vilniaus m.“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba SB **„Šeškinė**“;
- Nuotekų tinklai S.B. **„Jurginas**“;
- „Vandentiekio ir nuotekų tinklai **Gineitiškėse**“;
- „Vandentiekio tinklų nauja statyba, nuotekų tinklų nauja statyba bei renovacija **Trakų Vokės** gyvenvietėje. Vandens gerinimo įrenginių statyba“;
- „Vandentiekio bei nuotekų tinklų nauja statyba **Šiaurinės Pilaitės** dalyje“.

UAB „Vilniaus vandenys“ deda visas pastangas reikalingas sklandžiam projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ įgyvendinimui. Šiuo metu ruošiami projekto komponentų pirkimo dokumentai, vyksta techninės dokumentacijos derinimas, iki 2011 m. pabaigos planuojama pradėti viešuosius pirkimus.